



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES  
I. MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

**INFORME DE OBRAS EN EJECUCIÓN**  
**AI 02-08-2017**  
**Departamento de Construcción DOM**

Ubicación		NOMBRE OBRA	CÓDIGO PORTAL	PROF ASIG	ESTADO	FINANCIAMIENTO		Monto Contrato	PLAZO		ESTADO DE AVANCE		FECHA REC. DEF.	OBS.	CLASIFICADOR (GEO - CGR)	SECTOR
Inver	Carpeta					Inicial	Inicio		Término	Financiero	Físico					
2013	25	Construcción Casetas Sanitarias Sector Alto Bellavista San Antonio (Terminación)	2758-45-lp13	RSG	PG	FNDR		\$ 55.518.849	13-03-2014	06-05-2015	\$ 43.975.976	97%		Obra con término anticipado de contrato. Terminación en proceso de licitación.	HABITACIONAL	SAN ANTONIO
2014	12	Reposición Museo Municipal de Ciencia y Arqueología San Antonio	2758-21-LP14	MSD	PG	FNDR	IMSA	\$ 2.607.020.281	08-04-2015	31-01-2017	\$ 2.607.020.281	100%	31-01-2018	Obra Recepcionada y estado de pago final cursado.	EDUCACIÓN Y CULTURA	LLOLLEO
2014	18	Mejoramiento Circuito Portales- O'Higgins, San Antonio. Segundo adjudicado	2758-14-LP14	MSD	PG	PMU		\$ 3.275.696.817	01-06-2015	27-04-2017	\$ 2.784.342.294	100%	27-04-2018	Obra recepcionada, contratista debe resolver observaciones relativas al E.P. Final para su cancelación.	TRANSPORTE TERRESTRE	LLOLLEO
2014	31	Construcción Sede Cultural Los Alerces	2758-27-LP14	RSG	PG	PMU		\$ 46.994.402	12-02-2015	23-09-2016	\$ 35.420.387	100%	23-09-2017	Obra terminada, a la espera que contratista curse estado de pago final	EDIFICACIONES PÚBLICAS	LLOLLEO
2014	39	Construcción sede Junta de Vecinos Villa Estoril	2758-30-LP14	MSD	PG	PMU		\$ 46.993.497	11-02-2015	19-06-2016	\$ 32.847.487	100%	19-11-2016	Falta que contratista curse estado de pago final	EDIFICACIONES PÚBLICAS	BARRANCAS
2014	40	Mejoramiento Calle Luis Gonzalez, entre lautaro y Manuel Montt	2758-36-LP14	MSD	PG	FNDR		\$ 1.029.538.624	07-04-2015	21-02-2017	\$ 924.300.195	100%	21-02-2018	Falta que contratista curse estado de pago final	TRANSPORTE TERRESTRE	BARRANCAS
2015	8	Reposición sede social junta de vecinos El Retiro	2758-34-LE14	SLU	PG	FRIL		\$ 42.205.082	20-07-2015	05-05-2016	\$ 32.108.815	100%	02-09-2017	Falta que contratista curse estado de pago final	EDIFICACIONES PÚBLICAS	LLOLLEO
2015	14	Const. Aula Prebasica Escuela Movilizadores Portuarios.(desde 36/2014)	2758-20-LP15	SLU	PG	PMU	IMSA	\$ 48.721.700	10-08-2015	01-09-2016	\$ 48.721.700	100%	01-02-2017	Obra ejecutada. EP. Final en proceso de cancelación.	EDUCACIÓN Y CULTURA	BARRANCAS

Ubicación		NOMBRE OBRA	CÓDIGO PORTAL	PROF ASIG	ESTADO	FINANCIAMIENTO			Monto Contrato	PLAZO		ESTADO DE AVANCE		FECHA REC. DEF.	OBS.	CLASIFICADOR (GEO - CGR)	SECTOR
Inver	Carpeta					Inicial	Inicio	Término		Financiero	Físico						
2015	18	Construcción Sede Sindicato de Panificadores de San Antonio.	2758-37-LP15	SLU	PG	FRIL			\$ 56.893.268	06-01-2016	31-07-2016	\$ 8.242.219	15%		Obra con término anticipado de contrato. Licitación para terminación en proceso de adjudicación(Inver 2016/28).	EDIFICACIONES	SAN ANTONIO
2015	19	Construcción Nuevo Establecimiento Nuevo San Jose de Calasanz	2758-38-LR15	LTL	PG	MINEDUC	FND R	IMSA	\$ 420.100.816	28-03-2016	06-04-2017	\$ 420.100.816	100%	02-04-2018	Obra ejecutada.	PÚBLICAS EDUCACIÓN Y CULTURA	BARRANCAS
2015	21	Construcción Plaza Calle Luis Reuss Esquina las Palmeras, Comuna de San Antonio	2758-46-LP15	SLU	PG	FRIL			\$ 85.758.758	25-04-2016	27-01-2017	\$ 85.758.758	100%	27-01-2018	Obra ejecutada. EP. Final en proceso de cancelación.	ÁREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO	BARRANCAS
2015	22	Construcción Área de Servicios Jardín Infantil Pañud	2758-9-LE16	RSG	PG	FRIL		IMSA	\$ 29.778.408	20-07-2016	28-12-2016	\$ 29.778.408	100%	28-12-2017	obra ejecutada	EDUCACIÓN Y CULTURA	BARRANCAS
2015	25	Reposición Biblioteca Municipal, Comuna de San Antonio	2758-36-LR15	RSG	EJ	FNDR		IMSA	\$ 1.303.139.369	03-02-2016	04-04-2017	\$ 890.893.326	80%		Obra en ejecución. En proceso de solicitud de modificaciones al Mandante. Aumento de plazo en estudio.	EDUCACIÓN Y CULTURA	BARRANCAS
2015	27	Mejoramiento Obras Exteriores Gimnasio Jose Rojas Zamora	2758-22-LQ16	MSD	EJ	FNDR			\$ 162.779.375	18-11-2016	17-07-2017	\$ 40.762.531	92%		Obra en ejecución. Plazo vencido, con atraso.	CULTURA DEPORTE	BARRANCAS
2015	29	Mejoramiento Cancha y Sede Club Deportivo la Frontera	2758-48-LQ15	RSG	PG	FNDR			\$ 120.245.135	22-04-2016	31-01-2017	\$ 120.245.135	100%	31-01-2018	Obra ejecutada.	DEPORTE	LLOLLEO
2015	31	Conservación en Cocina, Comedor y Aula Prebásica Escuela Poeta Pablo Neruda	2758-7-LP16	DML	PG	MINEDUC			\$ 44.938.803	08-07-2016	15-12-2016	\$ 44.938.803	100%	15-12-2017	obra terminada	EDUCACIÓN Y CULTURA	SAN ANTONIO
2015	36	Muro contención estacionamiento centro cultural san antonio	2758-8-LE16	SLU	PG	IMSA			\$ 13.438.265	16-08-2016	30-09-2016	\$ 13.438.265	100%	19-10-2017	obra ejecutada	EDIFICACIONES PÚBLICAS	BARRANCAS
2016	1	Reposición de pavimentos, puertas, cielo y pintura interior Escuela Javiera Carrera	2758-1-LP16	DML	PG	MINEDUC			\$ 85.713.999	02-05-2016	28-10-2016	\$ 85.713.999	100%	28-10-2017	obra ejecutada	EDUCACIÓN Y CULTURA	BARRANCAS
2016	2	Reposición Eje Avenida Balmaceda, Centro de San Antonio	2758-20-LR16	MSD	EJ	FNDR			\$ 861.756.000	07-03-2016	03-09-2016	\$ 225.047.057	59%		obra en ejecución, modificación de proyecto aprobada por GORE. Se encuentra en proceso de evaluación de solicitud de aumento de plazo.	TRANSPORTE	SAN ANTONIO
2016	4	PROYECTO DE BACHES DE CALZADAS EN ASFALTO, COMUNA DE SAN ANTONIO	2758-4-LP16	LTL	PG	IMSA			\$ 80.000.000	21-06-2016	01-09-2016	\$ 80.000.000	100%	01-09-2017	obra ejecutada	TERRESTRE TRANSPORTE TERRESTRE	DIVERSOS SECTORES

Ubicación		NOMBRE OBRA	CÓDIGO PORTAL	PROF ASIG	ESTADO	FINANCIAMIENTO			Monto Contrato	PLAZO		ESTADO DE AVANCE		FECHA REC. DEF.	OBS.	CLASIFICADOR (GEO - CGR)	SECTOR
Inver	Carpeta					Inicial	Inicio	Término		Financiero	Físico						
2016	5	Salón de Barrio Multipropósito del Barrio las Lomas	2758-28-LQ16	DML	EJ	SERVIU			\$ 109.450.802	29-05-2017	26-09-2017	\$ 26.783.459	25%		Obra en Ejecución	EDIFICACIONES PÚBLICAS	LLOLLEO
2016	8	Construcción Extensión Red de Alcantarillado Cruce San Juan, Comuna San Antonio	2758-12-LR16	DML	EJ	FNDR			\$ 273.402.000	16-01-2017	13-09-2017	\$ 31.666.581	30%		Obra en ejecución	HIDRÁULICAS	SAN JUAN
2016	9	Construcción Muro de contención y Sistema de Aguas Lluvias en Talud 21 de Mayo	536337-24-LE15	SLU	PG	IMSA			\$ 9.775.326	25-04-2016	27-05-2016	\$ 9.482.622	100%	NO SE ESTABLECE	Obra terminada. Queda pendiente cancelación de aumento de obras,	HIDRÁULICAS	BARRANCAS
2016	10	Consolidación Eje Constitución, Tramo Ginebra - Jose Miguel Carrera	2758-29-LQ16	RSG	EJ	SERVIU			\$ 98.980.017	14-06-2017	22-09-2017	\$ 19.747.988	22%		obra adjudicada, en proceso de firma de contrato.	ÁREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO	LLOLLEO
2016	11	Obras Complementarias Tramo 1 Olegario Henriquez, Lloleto Alto, San Antonio.	2758-15-LE16	DML	PG	SERVIU			\$ 11.551.573	12-09-2016	16-12-2016	\$ 9.061.498	100%	16-12-2017	Obra ejecutada	ÁREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO	LLOLLEO
2016	13	Construcción Sala de Actividades Consultorio M. Bustos 6° Llamado	2758-14-LE16	LTL	PG	FRIL	IMSA		\$ 42.680.294	20-09-2016	10-03-2017	\$ 42.680.294	100%	13-03-2018	obra terminada	SALUD Y SANIDAD	SAN ANTONIO
2016	14	Construcción Veredas Calle García Huidobro entre Ortuzar y del Centenario, Comuna de San Antonio	2758-17-LE16	RSG	EJ	PMU	IMSA		\$ 18.536.819	03-01-2017	19-06-2017	\$ 11.929.652	100%	19-06-2018	Obra ejecutada. Falta cancelar E.P. Final.	TRANSPORTE TERRESTRE	BARRANCAS
2016	15	Reparación de Calzadas, Pablo Neruda, Comuna de San Antonio	2758-18-LP16	MSD	PG	IMSA			\$ 72.000.000	10-04-2017	03-07-2017	\$ 17.007.714	100%	03-07-2018	obra ejecutada. En evaluación de apelación de multas por incumplimiento de mano de obra ofertada.	TRANSPORTE TERRESTRE	BARRANCAS
2016	17	Construcción Sede Social Junta de Vecinos Union el Sauce	2758-25-LP16	DML	EJ	PMU			\$ 57.933.238	20-04-2017	08-08-2017	\$ 45.082.043	81%		Obra en ejecución	EDIFICACIONES PÚBLICAS	LLOLLEO
2016	18	Mejoramiento y Habilitación Casa Azul	2758-19-LE16	MSD	PG	SERVIU			\$ 35.218.800	21-11-2016	21-03-2017	\$ 35.218.800	100%	10-04-2018	obra terminada	EDIFICACIONES PÚBLICAS	LLOLLEO
2016	19	Reposición de Aceras Población el Retiro, Lloleto, San Antonio	2758-21-LP16	RSG	PG	PMU			\$ 58.462.094	21-11-2016	07-03-2017	\$ 46.764.335	100%	24-04-2018	Obra terminada. Falta cancelar E.P. Final.	TRANSPORTE TERRESTRE	LLOLLEO
2016	21	Reposición de veredas Calle Juan Fernandez, Libertad Lautaro y Tacna	2758-32-LP16	RSG	EJ	FRIL			\$ 44.560.451	24-04-2017	07-08-2017	\$ 33.659.707	90%		obra en ejecución	TRANSPORTE TERRESTRE	BARRANCAS
2016	22	Construcción veredas perimetrales plaza Viuda I	2758-21-LE17	DML	E	IMSA			\$ 9.999.517						obra licitada dos veces, 3° llamado en proceso,	TRANSPORTE TERRESTRE	LLOLLEO
2016	23	Reposición Aceras Av. D. Prov entre Aromos y Echaurren	2758-22-LE17	LTL	PL	FRIL			\$ 23.190.000						3° proceso de L.P. en desarrollo	TRANSPORTE TERRESTRE	LLOLLEO
2016	24	Reposición Aceras Av. Arrayán entre México y E. Fernandez	2758-3-LE17	LTL	PG	FRIL			\$ 13.800.000	02-05-2017	16-06-2017		100%	29-06-2018	Obra ejecutada. Falta cancelar E.P. Final.	TRANSPORTE TERRESTRE	LLOLLEO
2016	25	Proyecto Reparación Calzadas Santa Lucía	2758-36-LE16	LTL	EJ	FRIL			\$ 35.985.514	02-05-2017	13-07-2017	\$ 30.373.129	100%	13-07-2018	obra en ejecución	TRANSPORTE TERRESTRE	LLOLLEO

Ubicación		NOMBRE OBRA	CÓDIGO PORTAL	PROF ASIG	ESTADO	FINANCIAMIENTO			Monto Contrato	PLAZO		ESTADO DE AVANCE		FECHA REC. DEF.	OBS.	CLASIFICADOR (GEO - CGR)	SECTOR
Inver	Carpeta					Inicial	Inicio	Término		Financiero	Físico						
2016	26	Reparación Calzadas Av. Angamos con 7 SUR		MSD	AC	FRIL			\$ 32.510.000					obra en proceso de firma de contrato	TRANSPORTE TERRESTRE	BARRANCAS	
2016	27	Reposición Sede Social JJVV Bruselas II		DML	E	PMU			\$ 59.415.785					En procesos de declarar desierto, a la espera de aprobación de modificaciones para iniciar nuevo llamado.	EDIFICACIONES PÚBLICAS	SAN ANTONIO	
2016	28	Construcción sede sindicato de panificadores de San Antonio, (terminación)	2758-5-LP17	SLU	EJ	FRIL			\$ 47.070.917	19-05-2017	16-09-2017	\$ 21.089.055	85%	obra en ejecución	EDIFICACIONES PÚBLICAS	SAN ANTONIO	
2016	29	Mejoramiento cacha Club Deportivo y Social Union Los Llanos, comuna de san antonio	2758-6-LP17	SLU	EJ	PMU			\$ 48.852.570	05-06-2017	03-09-2017	0%	15%	Obra en ejecución.	DEPORTE	SAN ANTONIO	
2017	1	REPOSICIÓN CIERRO OLÍMPICO CANCHA DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO HURACÁN, SAN ANTONIO	2758-7-LP17	SLU	AC	PMU			\$ 49.097.170	11-07-2017	14-09-2017	0%	15%	Obra en ejecución.	DEPORTE	LLOLLEO	
2017	3	Construcción Casetas Sanitarias Sector Alto Bellavista San Antonio (Terminación)	2758-23-LE17	RSG	E	FNDR			\$ 11.542.873					6° llamado en proceso.	HABITACIONAL	SAN ANTONIO	
2017	4	Mejoramiento Edificio Consistorial, San Antonio	2758-1-LR17	JFC	PL	SUBDERE			\$ 4.331.958.000					obra en proceso de licitación. Apertura 22-08-2017	EDIFICACIONES PÚBLICAS	BARRANCAS	
2017	5	OBRA DE CONFIANZA MULTICANCHA PLANICIES DE BELLAVISTA		DML	AC	SERVIU	IMSA		\$ 46.130.183					Obra en proceso de adjudicación y contrato.	DEPORTE	SAN ANTONIO	
2017	6	Reposición Club Social y Deportivo Español, San Antonio		LTL	E	FNDR			\$ 187.554.000					A la espera de antecedentes corregidos para dar inicio al proceso de Licitación.	DEPORTE	BARRANCAS	
2017	7	Mejoramiento Integral Club Deportivo Defensor Cristo Rey, San Antonio		RSG	E	FNDR			\$ 802.379.000					A la espera de respuesta a observaciones, para dar inicio al proceso.	DEPORTE	LLOLLEO	
2017	8	Reconstrucción escaleras sector Cerro Bellavista, San Antonio	2758-25-LE17	SLU	PL	PMU			\$ 21.395.000					3° llamado en proceso de Licitación.	TRANSPORTE TERRESTRE	SAN ANTONIO	
2017	9	Recuperación Espacios Públicos de Uso Deportivo y recreativo, Sector Tejas Verdes		LTL	E	MISP	IMSA		\$ 68.166.514					A la espera de autorización del Mandante por modificaciones de proyecto, para iniciar proceso de Licitación.	DEPORTE	LLOLLEO	
2017	10	Recuperación Espacio Público Escalera Medio Día	2758-24-LP17	SLU	E	MISP			\$ 54.750.127					En proceso de Licitación, 1° Llamado.	TRANSPORTE TERRESTRE	SAN ANTONIO	

Ubicación		NOMBRE OBRA	CÓDIGO PORTAL	PROF ASIG	ESTADO	FINANCIAMIENTO			Monto Contrato	PLAZO		ESTADO DE AVANCE		FECHA REC. DEF.	OBS.	CLASIFICADOR (GEO - CGR)	SECTOR
Inver	Carpeta					Inicial	Inicio	Término		Financiero	Físico						
2017	11	Mejoramiento de Equipamiento Deportivo Recreativo del Espacio Público Cancha las Amapolas y su Entorno, ubicado en Población Villa El Mirador		MSD	E	MISP	IMSA		\$ 54.903.972					proyectos con observaciones a la espera de respuestas	DEPORTE	SAN ANTONIO	
2017	12	Recuperación de Espacio Público Bandejón Cnetral Av. Manuel montt desde Calle Luis Gonzalez hasta Calle Maule,		MSD	AC	MISP			\$ 95.496.434					obra en proceso de contratación.	ÁREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO	BARRANCAS	
	13	Proyecto de Reparación de Calzadas 1 Norte, Comuna de San Antonio	2758-20-LE17	SLU	PL	IMSA			\$ 5.052.643					En proceso de Adjudicación	TRANSPORTE TERRESTRE	BARRANCAS	
2017	14	Proyecto de Bacheos Municipal 2016, comuna de San Antonio	2758-19-LP17	SLU	PL	IMSA			\$ 84.915.123					En proceso de Adjudicación	TRANSPORTE TERRESTRE	DIVERSOS SECTORES	
2017	15	Construcción Parque Av. Curicó, Comuna de San Antonio		LTL	E	FNDR			\$ 1.695.467.000					A la espera de antecedentes suscritos por consultor, para dar inicio al proceso de Licitación.	ÁREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO	BARRANCAS	
2017	16	Construcción Cocina y Baño (Obra Gruesa) Centro Ceremonial Indígena, Población San Pedro, Lolleo, Comuna de San Antonio.		MSD	E	IMSA			\$ 26.326.635					A la espera de respuesta a observaciones, para dar inicio al proceso.	EDIFICACIONES PÚBLICAS	LLOLLEO	
2017	17	Construcción Fundaciones y Acceso Biblioaula Escuela Aguas Buenas		SLU	E	IMSA			\$ 4.154.150					A la espera de respuesta a observaciones, para dar inicio al proceso.	EDIFICACIONES PÚBLICAS	AGUAS BUENAS	
2017	18	Construcción Muros de Contención J.I. y S.C. Duendecitos de Lo Gallardo		MSD	E	IMSA			\$ 34.118.085					Obra de Emergencia en proceso de adjudicación y contratación directa.	EDIFICACIONES PÚBLICAS	LO GALLARDO	
2017	19	Reposición Tramo de Cierro perimetral sur-oriente Escuela Movilizadores Portuarios		RSG	E	IMSA			\$ 4.566.625					En proceso de elaboración de antecedentes para licitar.	EDIFICACIONES PÚBLICAS	BARRANCAS	